



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Obra: REFORMA DO CEO/CTA

Local: Município de Abaetetuba/PA.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (RS)	MESES			
			1	2	3	4
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.526,18	100,00%			
			14.526,18	0,00		0,00
2	MOVIMENTOS DE TERRA	4.435,45	100,00%			
			4.435,45	0,00		0,00
3	FUNDAÇÃO	6.177,68	100,00%			
			6.177,68	0,00		0,00
4	ESTRUTURA	28.393,37	75,00%	25,00%		
			21.295,03	7.098,34		0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	14.078,79		50,00%	50,00%	
			0,00	7.039,39	7.039,39	0,00
6	COBERTURA	86.094,38	0,00%	50,00%	50,00%	
			0,00	43.047,19	43.047,19	0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	1.113,23	0,00%		100,00%	
			0,00	0,00	1.113,23	0,00
8	ESQUADRIAS	16.375,35			50,00%	50,00%
			0,00	0,00	8.187,68	8.187,68
9	REVESTIMENTOS	27.762,24		25,00%	75,00%	
			0,00	6.940,56	20.821,68	0,00
10	PISOS	19.408,12		50,00%	50,00%	
				9.704,06	9.704,06	
11	FORRO	14.086,96		25,00%	50,00%	25,00%
				3.521,74	7.043,48	3.521,74
12	PINTURA	50.229,49	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
			0,00	12.557,37	25.114,75	12.557,37
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.379,39			50,00%	50,00%
					1.189,70	1.189,70
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.602,12			50,00%	50,00%
					1.301,06	1.301,06
15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1.121,12				100,00%
						1.121,12
16	SERRALHERIA	936,10				100,00%
						936,10
17	LIMPEZA FINAL	4.468,55				100,00%
						4468,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>294.188,51</b>				
<b>TOTAL MENSAL</b>			46.434,34	89.908,66	124.562,21	33.283,31
<b>% MENSAL</b>			<b>15,78%</b>	<b>30,56%</b>	<b>42,34%</b>	<b>11,31%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			46.434,34	136.343,00	260.905,20	294.188,51
<b>% ACUMULADO</b>			<b>15,78%</b>	<b>46,35%</b>		<b>57,66%</b>