



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Obra: Escola 02 salas de aula São João Bosco, Rio Maúba

Unidade Federativa: Município de Abaetetuba

Cronograma de Planejamento: Engº Civil Milleno Ramos

PLANEJAMENTO-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.066,90	100%	63.066,90					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.312,21	100%	1.312,21					
3	FUNDAÇÕES	74.674,77	60%	44.804,86	29.869,91				
4	SUPERESTRUTURA	106.518,14			60%	40%			
					63.910,89	42.607,26			
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	30.425,71			70%	30%			
					21.297,99	9.127,71			
6	ESQUADRIAS	31.620,53			40%	60%			
					12.648,21	18.972,32			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	63.656,78			70%	30%			
					44.559,75	19.097,03			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.013,44	100%	5.013,44					
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	36.810,85			40%	60%			
					14.724,34	22.086,51			
10	SISTEMAS DE PISOS	28.357,97			30%	70%			
					8.507,39	19.850,58			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	25.086,57						100%	
								25.086,57	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.045,60			20%	40%	40%		
					1.409,12	2.818,24	2.818,24		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.151,65			20%	40%	40%		
					1.630,33	3.260,66	3.260,66		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.087,82				20%	40%	40%	
						1.417,56	2.835,13	2.835,13	
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V)	14.179,80			20%	20%	60%		
					2.835,96	2.835,96	8.507,88		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.664,98						50%	50%
								2.332,49	2.332,49
17	SERVIÇOS FINAIS	498,49							100%
									498,49
Valores totais		508.172,23		114.197,42	201.393,89	142.073,84	17.421,91	30.254,19	2.830,98